

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2011

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/ATOTONILCO Y SAN GABRIEL POPOCATLA	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATOTONILCO - POPOCATLA	5,484,816.53	5,484,816.53	5,484,816.53	100	100	
2.-	ZACATELCO Y TETLATLAHUCA/COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XOXTLA - TETLATLAHUCA	4,740,985.82	4,740,985.82	4,740,985.82	100	100	
3.-	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/TEPETITLA Y SANTA INÉS TECUEXCOMAC	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPETITLA - TECUEXCOMAC	5,864,602.06	5,864,602.06	5,864,602.06	100	100	
4.-	NATÍVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN/NATÍVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATÍVITAS - EL SALADO - NOPALUCAN	3,293,801.41	3,293,801.41	3,293,801.41	100	100	
5.-	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS/EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VALOR - MAZATECOCHCO	3,762,692.53	3,762,692.53	3,762,692.53	100	100	
6.-	NATÍVITAS/SAN MIGUEL DEL MILAGRO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA	2,480,036.26	2,480,036.26	2,480,036.26	100	100	
7.-	VARIOS /VARIAS	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	8,644,493.47	8,644,493.47	8,644,493.47	100	100	
8.-	NATÍVITAS/GUADALUPE VICTORIA Y EX-HACIENDA SANTA ELENA	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO – ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA, 1RA. ETAPA	31,305,506.53	31,305,506.53	14,026,727.62	45	45	NO SE CONCLUYÓ, DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2011

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
9.-	NATÍVITAS/SAN MIGUEL DEL MILAGRO	ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA-XOCHITÉCATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	14,000,000.00	14,000,000.00	5,139,170.44	37	37	NO SE CONCLUYÓ, DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES
10.-	TETLATLAHUCA/SANTA ANA PORTALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ESTATAL XOXTLA - TETLATLAHUCA, SOBRE EL RÍO ZAHUAPAN, SEGUNDA PARTE	6,537,694.47	6,537,694.47	6,515,032.96	100	100	LOS SALDOS SON ECONOMÍA
11.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/VILLA MARIANO MATAMOROS	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y BIENES DISTINTOS PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA, EN IXTACUIXTLA	2,380,215.35	2,130,465.35	2,130,465.35	100	100	
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>88,494,844.43</b>	<b>88,245,094.43</b>	<b>62,082,824.45</b>			
		ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100	100	
		SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO	28,673.86					
<b>TOTAL:</b>			<b>88,607,518.29</b>	<b>88,329,094.43</b>	<b>62,166,824.45</b>			